

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101837L W M. WOHYŃ UL. ZIELONA
ADRES OBIEKTU:	droga gminna nr 101837L w miejscowości Wohyń ul. Zielona od 0+000 do km 0+580 (kilometraż roboczy) gmina Wohyń
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	061508_2 Wohyń
OBRĘB EWIDENCYJNY:	061508_2.0014 Wohyń
DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY:	061508_2.0014.491, 602
INWESTOR:	Gmina Wohyń ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń
SPORZĄDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Domański
	mgr inż. Łukasz Domański Upr. bud. do kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej nr ewid. LUB/0039/WBD/17

Marzec 2022 r.

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych elementów

- Roboty pomiarowe.
- Wykonanie przepustu z rur PP na włączeniu do drogi powiatowej nr 1246L z odtworzeniem geometrii przydrożnego rowu na odcinku 10 m przed i za przepustem.
- Roboty ziemne – wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni w km 0+005 - 0+560 oraz na całej szerokości jezdni w km 0+000 – 0+005, km 0+560 - 0+580.
- Profilowanie i zagęszczenie koryta na poszerzeniu konstrukcji jezdni w km 0+005 - 0+560 oraz na całej szerokości jezdni w km 0+000 – 0+005, km 0+560 - 0+580.
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu konstrukcji jezdni w km 0+005 - 0+560 oraz na całej szerokości jezdni w km 0+000 – 0+005, km 0+560 - 0+580.
- Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na całym odcinku.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
- Wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego.
- Wykonanie poboczy gruntowych.
- Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR.
- Roboty wykończeniowe.

2. Istniejące obiekty budowlane

W obrębie pasa drogowego drogi gminnej występują przejścia poprzeczne sieci i przyłączy: wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Zakres prac w ramach przebudowy drogi nie powoduje wystąpienia kolizji z wymienioną infrastrukturą techniczną.

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie przy wykonywaniu robót

Szczególna ostrożność należy zachować podczas prac w pobliżu przebiegających przejść poprzecznych sieci i przyłączy.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia spowodowane:

- ruchem kołowym i pieszym w obrębie placu budowy,
- pracą sprzętu budowlanego i transportowego,
- pracą w pobliżu istniejącego uzbrojenia,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłem, spalinami oraz hałasem.

4. Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż BHP należy przeprowadzić na budowie przed przystąpieniem do robót. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy każdy z pracowników powinien niezwłocznie powiadomić kierownika robót o zaistniałym zdarzeniu, natomiast osoba kierująca budową zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzonych robót oraz w razie konieczności wezwania odpowiednich służb (policja, pogotowie, straż).

5. Zapewnienie środków technicznych zapobiegających występowaniu niebezpieczeństwa podczas prowadzenia robót

- Przed rozpoczęciem robót plac budowy należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.
- Należy urządzić pomieszczenia socjalne i higieniczno – sanitarne dla pracowników, podręczny magazyn na narzędzia i drobny sprzęt budowlany oraz zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy, zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt p.poż. i apteczkę pierwszej pomocy.
- W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną budowy z numerami telefonów alarmowych.
- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą, w celu poprawy widoczności pracownicy powinni posiadać kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.
- Materiały budowlane należy składować w wyznaczonych miejscach nie utrudniających poruszanie się na budowie ludzi i sprzętu.
- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem uprawnionych pracowników lub przedstawicieli sieci.